



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**JANEIRO/ 2023**

**CONCLUSÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA:**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO N° 0220/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICIPIO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVÊNIO N° 067/2018 – SEDOP- PMTS.

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N° 0220/2022

- **VALOR DA OBRA:** R\$ 409.852,11
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05 DE AGOSTO DE 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 05 DE JANEIRO DE 2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 409.852,11
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,331%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$9.555,29

**Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Aditivos; E Boletins De Medição.**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**DEZEMBRO/ 2022**

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO E CASA DO PROFESSOR.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J.A.R. MACHADO E CIA LTDA – CNPJ: 13.380.901/0001-06.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0058 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 216.774,49

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 DE JANEIRO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 179.228,35

● **PERCENTUAL APLICADO:** 57,2047%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 25,4749%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 55.223,10

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**JANEIRO/ 2023**

**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIROS CIDADE NOVA E APARECIDA – LOTE 01**

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 6.343.070,79

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MARÇO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 6.239.868,28

● **PERCENTUAL APLICADO:** 98,3729%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,9551%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 371.595,09

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**JANEIRO/ 2023**

**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIRRO CONQUISTA – LOTE 02**

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.936.169,41

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MARÇO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.832.217,71

● **PERCENTUAL APLICADO:** 97,3590%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,8927 %

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 389.396,25

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**JANEIRO/ 2023**

**CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 012/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

281 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

282 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.2.48-100 002

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0284/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.333.470,68

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE MARÇO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 522.874,78

● **PERCENTUAL APLICADO:** 39,2115%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12,7337%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 169.800,77

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.