



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO/ 2023

SERVIÇO DE TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DE TERRA SANTA-PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** F R DA SILVA LTDA – CNPJ: 50.307.575/0001-20.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 07/2023.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

10 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

17 Urbanismo.

17 512 Infraestrutura Urbana

17 512 1026 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

17 512 1026 1019 0000 Pavimentação asfáltica e de calçamento de vias

265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1024 001.010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

10 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação asfáltica e de calçamento de vias

241 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1024 001.010 Rec CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0083 /2023

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 323.703,80

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03 DE JULHO DE 2023.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 03 DE JULHO DE 2024.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 229.850,00

● **PERCENTUAL APLICADO:** 71,0062%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 34,8021%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 112.656,00

● **STATUS DA OBRA:** EM ANDAMENTO

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO/ 2023

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DE TERRA SANTA-PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – CNPJ: 19.612.123/0001-01.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2023.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

10 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação asfáltica e de calçamento de vias

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24 - 001.010 Rec CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº049 /2023

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 14.535.244,81

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14 DE ABRIL DE 2023.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 14 DE OUTUBRO DE 2024.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 551.038,15

● **PERCENTUAL APLICADO:** 3,7910%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 3,7910%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 551.038,15

● **STATUS DA OBRA:** EM ANDAMENTO

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO/ 2023

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA- PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA CONQUISTA DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA-PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J. A. R. MACHADO & CIA LTDA – CNPJ: 23.932.414/0001-54.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000003/2023.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0220 Investimentos

10 301 0220 1027 0000 Construção de Posto de Saúde-UBS/PS

FICHA 686

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Código de Aplicação 700 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0220 1027 0000 Construção de Posto de Saúde-UBS/OS

FICHA 683

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.024 - 001.010 Rec CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°089 /2023

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 884.065,29

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07 DE AGOSTO DE 2023.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 07 DE ABRIL DE 2024.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 400.000,00

● **PERCENTUAL APLICADO:** 45,2455%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,7901%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$183.798,63

● **STATUS DA OBRA:** EM ANDAMENTO

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.