



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO/ 2022

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA, CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE TRECHOS DE VIAS URBANA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA, CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE TRECHOS DE VIAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.
 - **NOME DO CONTRATADO:** R SANTOS CASTRO EIRELI – CNPJ: 36.072.018/0001-46.
 - **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE
 - **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.
 - **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.
 - **ORIGEM DO RECURSO:**
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
20 – PODER EXECUTIVO
20 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS
200701 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais
150452 - Serviços Urbanos
15 452 0037 Administração Geral
15 452 0037 2069 0000 gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais
Ficha 633
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0.1.24.100.101 – Rec. CFEM
- TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0152/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 325.754,19
 - **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31 DE MAIO DE 2022.
 - **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
 - **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 157.876,04
 - **PERCENTUAL APLICADO:** 48,4648%
 - **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,4219%
 - **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 76.298,04

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NA COMUNIDADE DO JAUARUNA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0075 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 285.929,04

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05 DE MAIO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 05 DE NOVEMBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 237.601,63

● **PERCENTUAL APLICADO:** 83,0981%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 8,0580%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 23.040,32

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO NASCIMENTO.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J.A.R. MACHADO E CIA LTDA – CNPJ: 13.380.901/0001-06.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0059 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 265.001,33

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 13 DE ABRIL DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 12 DE OUTUBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 155.691,41

● **PERCENTUAL APLICADO:** 58,7512%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 26,5066%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 70.242,79

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF^a. NUBIA BENTES PICANÇO E COBERTURA DA QUADRA –
ZONA URBANA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0136 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.389.370,13

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 DE MAIO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 751.147,13

● **PERCENTUAL APLICADO:** 54,0639%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,0403%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 320.115,69

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

CONSTRUÇÃO DO BICICLETÁRIO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA ESCOLA PROF. RAIMUNDA DA COSTA BENTES – ZONA URBANA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0139 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 216.285,47

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 199.008,74

● **PERCENTUAL APLICADO:** 92,0102%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 66,2314%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 143.249,01

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMARA CUNHA CARVALHO – ZONA URBANA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0138 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 179.084,08

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 168.808,43

● **PERCENTUAL APLICADO:** 94,2621%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 45,4137%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 81.328,80

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO DA CRIANÇA – ZONA URBANA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0140/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 118.509,98

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 106.526,11

● **PERCENTUAL APLICADO:** 89,8879%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 64,2304%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 76.119,46

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO / 2022

CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DO AEROPORTO.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J. MENDES PINTO EIRELLI – CNPJ: 40.807.031/0001-73

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 002/2022

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
11 PODER EXECUTIVO
11 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
111201 Secretaria Municipal de Transportes – SEMTRA
26 Transporte
26 781 Transporte Aéreo
26 781 1202 Serviços de Transporte
26 781 1202 1088 0000 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto
639 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.2.48 100.002 CONVÊNIOS ESTADUAIS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
11 PODER EXECUTIVO
11 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
111201 Secretaria Municipal de Transportes – SEMTRA
26 Transporte
26 781 Transporte Aéreo
26 781 1202 Serviços de Transporte
26 781 1202 1088 0000 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto
640 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.24 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº 0161/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 155.645,90

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 24 DE OUTUBRO DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 78.006,26

● **PERCENTUAL APLICADO:** 50,1178%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 30,1178%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 46.877,08

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.