



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/ 2023

REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTADIO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 013/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

281 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

282 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.2.48-100 002

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0285 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 831.745,28

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE MARÇO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 813.006,84

● **PERCENTUAL APLICADO:** 97,7470%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,8247%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 81.717,06

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/ 2023

RECONSTRUÇÃO DE 75 METROS DA CONTENÇÃO DA ORLA DE TERRA SANTA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE 75 METROS DA ORLA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 014/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 252

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 253

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 662

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.48 100.002 CONVÊNIO DO ESTADO

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0286/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.181.792,51

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE MARÇO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 785.274,34

● **PERCENTUAL APLICADO:** 35,9921%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,9902%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 436.144,80

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/ 2023

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DO PIRARUACA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ALEMA, JAUARUNA E PIRARUACA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA HAVILLA LTDA – CNPJ: 10.970.258/0001-74

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 006/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010037 Administração Geral

10301003720730000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

FICHA 339

3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

0.1.00 310.000 SAÚDE-GERAL

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0525/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 129.816,87

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE ABRIL DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 25.963,37

● **PERCENTUAL APLICADO:** 19,99%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,99%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 25.963,37

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.