



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DO AEROPORTO.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J. MENDES PINTO EIRELLI – CNPJ: 40.807.031/0001-73

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 002/2022

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
11 PODER EXECUTIVO
11 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
111201 Secretaria Municipal de Transportes – SEMTRA
26 Transporte
26 781 Transporte Aéreo
26 781 1202 Serviços de Transporte
26 781 1202 1088 0000 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto
639 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.2.48 100.002 CONVÊNIOS ESTADUAIS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
11 PODER EXECUTIVO
11 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
111201 Secretaria Municipal de Transportes – SEMTRA
26 Transporte
26 781 Transporte Aéreo
26 781 1202 Serviços de Transporte
26 781 1202 1088 0000 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto
640 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.24 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº 0161/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 194.548,24

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 24 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 96.113,41

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 50,5966%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 98.434,83

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº00407 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 139.101,46

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 DE ABRIL DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 108.990,57

● **PERCENTUAL APLICADO:** 78,3532%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,3672%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 31.113,12

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIROS CIDADE NOVA E APARECIDA – LOTE 01

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 6.343.070,79

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 6.294.988,61

● **PERCENTUAL APLICADO:** 99,2419%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 0,8689%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 55.120,33

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIRRO CONQUISTA – LOTE 02

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.936.169,41

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.887.931,18

● **PERCENTUAL APLICADO:** 98,7744%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,4154 %

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 55.713,47

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA- CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 012/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

281 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

282 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.2.48-100 002

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

27 Desporto e Lazer.

27 811 Desporto de Rendimento

27 811 0740 Atividades desportivas

27 811 0740 1024 0000 Conclusão do Estádio Municipal

661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0284/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.333.470,68

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE AGOSTO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 923.157,48

● **PERCENTUAL APLICADO:** 69,2296%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 30,0181%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 400.282,70

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ALEMA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ALEMA, JAUARUNA E PIRARUACA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA HAVILLA LTDA – CNPJ: 10.970.258/0001-74

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 006/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010037 Administração Geral

10301003720730000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

FICHA 339

3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

0.1.00 310.000 SAÚDE-GERAL

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0525/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 96.503,36

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE ABRIL DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 96.503,36

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 96.503,36

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JAUARUNA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ALEMA, JAUARUNA E PIRARUACA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA HAVILLA LTDA – CNPJ: 10.970.258/0001-74

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 006/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010037 Administração Geral

10301003720730000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

FICHA 339

3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

0.1.00 310.000 SAÚDE-GERAL

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0525/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 34.584,11

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE ABRIL DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 34.584,11

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 34.584,11

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO/ 2023

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DO PIRARUACA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ALEMA, JAUARUNA E PIRARUACA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA HAVILLA LTDA – CNPJ: 10.970.258/0001-74

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 006/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010037 Administração Geral

10301003720730000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

FICHA 339

3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

0.1.00 310.000 SAÚDE-GERAL

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0525/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 129.816,87

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 02 DE ABRIL DE 2022.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 129.816,87

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 80,0001%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 103.853,50

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.