



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ABRIL/ 2023

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIRRO CONQUISTA – LOTE 02

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.936.169,41

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.887.931,18

● **PERCENTUAL APLICADO:** 98,7744%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,2256 %

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 48.238,23

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ABRIL/ 2023

OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA N. SRA DAS GRAÇAS NO
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA N. SRA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.
- **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 043/2023.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.
- **ORIGEM DO RECURSO:**
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
10 PODER EXECUTIVO
10 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS
10 07 01 Secretaria Munic. de Obras, Terras Serviços Municipais
15 Urbanismo
15 451 Infra - Estrutura Urbana
15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano
15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Rec. CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0286/2022

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 327.878,55
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30 DE MARÇO DE 2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 DE MAIO DE 2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 267.046,88
- **PERCENTUAL APLICADO:** 81,4469%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 81,4469%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 267.046,88

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.