



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NA COMUNIDADE DO JAUARUNA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0075 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 344.641,48

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05 DE MAIO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 05 DE JUNHO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 344.641,48

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,8877%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 6.505,97

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO E CASA DO PROFESSOR.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J.A.R. MACHADO E CIA LTDA – CNPJ: 13.380.901/0001-06.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 02/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0058 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 259.027,54

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 DE JULHO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 259.027,54

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 30,8033%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 79.789,19

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**CONSTRUÇÃO DO BICICLETÁRIO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA ESCOLA PROF. RAIMUNDA DA COSTA BENTES – ZONA URBANA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA OESTE LTDA– CNPJ: 21.727.523/0001-04.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 01/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

20 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED

12.361.0038.1004.0000 Construção de escola na Zona Rural

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

0.1.00.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24.001.010 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA- FUNDEB

20 PODER EXECUTIVO

20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20 05 03 Fundo Municipal de Educação de Terra Santa- FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0401 Ensino Básico

12 361 0401 1003 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0139 /2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 256.903,66

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 DE JUNHO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 06 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 256.903,66

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 8,3425%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 21.265,42

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIROS CIDADE NOVA E APARECIDA – LOTE 01**

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 6.343.070,79

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 6.294.988,61

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 0,7580%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 48.082,18

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS VIAS DOS BAIRRO CONQUISTA – LOTE 02**

● **OBJETO DA OBRA** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP – CNPJ: 19.612.123/0001-01

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000001/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e calçamento de vias

250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.00-001 001

251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES- NV Fonte de Recurso: 0.1.24-001 010

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°0406/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.936.169,41

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 DE SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 16 DE MAIO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.936.169,41

● **PERCENTUAL APLICADO:** 100%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,2256 %

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 48.238,23

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**RECONSTRUÇÃO DE 75 METROS DA CONTENÇÃO DA ORLA DE TERRA SANTA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE 75 METROS DA ORLA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 014/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 252

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 253

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 662

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.48 100.002 CONVÊNIO DO ESTADO

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0286/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.181.792,51

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 DE AGOSTO DE 2023.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.427.469,44

● **PERCENTUAL APLICADO:** 65,4264%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 45,4362%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 991.324,64

**Observação:** As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**MAIO/ 2023**

**OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA N. SRA DAS GRAÇAS NO**  
**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA N. SRA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.
- **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 043/2023.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.
- **ORIGEM DO RECURSO:**  
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA  
10 PODER EXECUTIVO  
10 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS  
10 07 01 Secretaria Munic. de Obras, Terras Serviços Municipais  
15 Urbanismo  
15 451 Infra - Estrutura Urbana  
15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano  
15 451 1008 1014 0000 Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Rec. CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0286/2022

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 327.878,55
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30 DE MARÇO DE 2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 DE MAIO DE 2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 327.878,55
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,531%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 60.831,67

**Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.**