

DADOS DA OBRA

OBJETO DA OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA - CONVÊNIO Nº 067/2018 - SEDOP-PMTS**

NOME DO CONTRATADO: **MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME- CNPJ: 09.649.986./0001-08**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA: **AUDIONOR RAMOS AMARAL -CREA-PA-12698 D**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO - CREA-PA-1502763729**

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **PISTA DO AEROPORTO VELHO BAIRRO SÃO FRANCISCO**

ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIO Nº 067/2018 - SEDOP-PMTS**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA Nº 0000002/2018**

INICIO DA OBRA: **13/08/2018**

FIM DA OBRA: **13/02/2020**

VALOR TOTAL DA OBRA: **2.504.275,38**

VALOR TOTAL APLICADO: **1.356.601,53**

VALOR APLICADO NO MES: **480.842.51**

PERCENTUAL EXECUTADO: **55%**

**OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS  
SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

**NOME DO SERVIDOR REPONSAVEL:CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**

**ANO DO PROJETO:2019**

**NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:00003/2019**

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:BAIRRO DA CIDADE NOVA**

**ORIGEM DO RECURSO:CONVENIO FUNASA**

**VALOR DO CONTRATO INICIAL:488.246.20**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:360 DIAS**

**DATA DO INICIO DO OBJETO:06 DE SETEMBRO 2019**

**OBSERVAÇÃO:OBRA PARALISADA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº20190588000**